

एम0 एस0 डी0 पी0 योजना

जिला :- पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

(राशि लाख में)

| क्र. | शीर्ष / मद का नाम | वित्तीय प्रगति | | | | | | भौतिक प्रगति | | | | | | भौतिक उपलब्धि का प्रतिशत |
|------|-------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| | | वर्ष 2010-11 तक प्राप्त आवंटन | वर्ष 2010-11 तक व्यय | दिनांक 01.04.11 को अवशेष राशि | वर्ष में प्राप्त आवंटन | वर्ष में व्यय हेतु कुल उपलब्ध राशि | वर्ष में कुल व्यय | वित्तीय उपलब्धि का प्रतिशत | दिनांक 01.04.11 को लंबित योजनायें | वर्ष में ली गई योजनायें | कुल चालू योजनायें | पूर्ण योजनयें | अपूर्ण योजनाएँ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | एम0 एस0 डी 0पी0 | 3400.70 | 875.22 | 2525.48 | 0 | 2525.48 | 1774.55 | 70.27 | 4710 | 40 | 4750 | 149 | 4601 | 3 |

नोट :-

(राशि लाख में)

| एम0 एस0 डी0 पी0 योजना | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल योग |
|-----------------------|-----------------------------------|------------|----------|---------|
| 1 | अनुमोदित योजनाओ की संख्या | 9127 | | 9127 |
| 2 | अनुमोदित योजनाओ की कर्णांकित राशि | 5313.95 | 1487.49 | 6801.44 |
| 3 | स्वीकृत योजनाओं की संख्या | 5332 | | 5332 |
| 4 | स्वीकृत योजनाओं की राशि | 4945.710 | | 4945.71 |
| 5 | सरकार से प्राप्त आवंटन | 2656.96 | 743.74 | 3400.70 |
| 6 | कार्यकारी एजेंसी को विमुक्त राशि | 3371.12 | | 3371.14 |
| 7 | व्यय की गई राशि | 2643.14 | | 2643.14 |
| 8 | पूर्ण योजनायें | 706 | | 731 |
| 9 | अपूर्ण योजनायें | 4626 | | 4601 |
| 10 | विमुक्ति के आधार पर बची राशि | 29.58 | | 29.58 |

एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन

जिला का नाम :- पश्चिम चम्पारण

(राशि लाख में)

| क्र0 | अनुमोदित योजनाएं | सरकार से प्राप्त आवंटन | | | स्वीकृत की गयी योजनाओं की | | एजेंसी को विमुक्त राशि | व्यय की गयी राशि | पूर्ण की गयी योजनाएं |
|-------------------|--|------------------------|---------------|----------------|---------------------------|----------------|------------------------|------------------|----------------------|
| | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल राशि | संख्या | राशि | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | आगंनबाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 369 | 1107.00 | 595.50 | 553.50 | 153 |
| 2 | दो अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण | 49.61 | 16.54 | 66.15 | 14 | 132.30 | 125.68 | 113.29 | 14 |
| 3 | तीन कमरे का प्रयोगशाला भवन | 81.90 | 27.30 | 109.20 | 14 | 218.40 | 187.20 | 202.74 | 14 |
| | प्रयोगशाला उपकरण | 15.75 | 5.25 | 21.00 | | | | | |
| 4 | मार्क-3 हैंड पम्प | 24.58 | 8.20 | 32.78 | 150 | 65.55 | 32.78 | 26.00 | 65 |
| 5 | वाटर क्लोसेट शौचालय | 14.00 | 6.00 | 20.00 | 250 | 35.34 | 17.65 | 17.65 | 80 |
| | वाटर क्लोसेट शौचालय के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था | 4.68 | 1.57 | 6.25 | | | | | 20 |
| 6 | सोलर स्ट्रीट लाईट- 09-10 | 18.48 | 37.35 | 55.83 | 385 | 102.73 | 51.37 | 51.37 | 385 |
| 7 | इंदिरा आवास योजना | 1265.62 | 421.87 | 1687.49 | 3750 | 1687.49 | 1678.49 | 1678.49 | |
| 8 | सोलर स्ट्रीट लाईट- 10-11 | 17.28 | 31.32 | 48.60 | 360 | 96.06 | 96.06 | 0.00 | |
| 9 | चार अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण | 250.42 | 83.48 | 333.90 | 21 | 354.90 | 266.70 | | |
| 10 | छः अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण | 314.64 | 104.88 | 419.52 | 19 | 438.52 | 334.40 | | |
| कुल योग :- | | 2656.96 | 743.74 | 3400.70 | 5332 | 4238.29 | 3385.82 | 2643.04 | 731 |