

जिला योजना कार्यालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

स्टेडियम निर्माण

(राशि लाख में)

क्र.	शीर्ष/मद का नाम	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति			
		अबतक प्राप्त आवंटन (लाख में)	कुल व्यय (लाख में)	वित्तीय उपलब्धि का प्रतिशत	अबतक स्वीकृत योजनाएं	पूर्ण	अपूर्ण योजनाएँ	भौतिक उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्टेडियम निर्माण	296.54	234.63	79.12	11	0	11	0

स्टेडियम निर्माण		
1	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	11
2	स्वीकृत योजनाओं की राशि	355.33
3	व्यय की गई राशि	234.63
4	पूर्ण योजनायें	1
5	अपूर्ण योजनायें	10