

जिला योजना कार्यालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना

(राशि लाख में)

क्र.	शीर्ष/मद का नाम	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति			
		अबतक प्राप्त आवंटन (लाख में)	कुल व्यय (लाख में)	वित्तीय उपलब्धि का प्रतिशत	अबतक स्वीकृत योजनाएं	पूर्ण	अपूर्ण योजनाएँ	भौतिक उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	7167.66	6498.96	90.67	51	28	23	55

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना		06-07	07-08	08-09	10-11	कुल योग
1	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	16	14	10	11	51
2	स्वीकृत योजनाओं की राशि	3585.80	3557.26	2504.78	1897.73	11545.57
3	व्यय की गई राशि	3352.52	3147.05	0.00	0.00	0.00
4	पूर्ण योजनायें	16	12	0	0	28
5	अपूर्ण योजनायें	0	2	10	11	23