

सीमा क्षेत्र विकास योजना

जिला :- पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

(राशि लाख में)

क्र.	शीर्ष/ मद का नाम	वर्ष 2010-11 तक प्राप्त आवंटन	वित्तीय प्रगति						भौतिक प्रगति					
			वर्ष 2010-11 तक व्यय	दिनांक 01.04.11 को अवशेष राशि	वर्ष में प्राप्त आवंटन	वर्ष में व्यय हेतु कुल उपलब्ध राशि	वर्ष में कुल व्यय	वित्तीय उपलब्धि का प्रतिशत	दिनांक 01.04.11 को लंबित योजनायें	वर्ष में ली गई योजनायें	कुल चालू योजनायें	पूर्ण योजनयें	अपूर्ण योजनाएँ	भौतिक उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	सीमा क्षेत्र विकास योजना	1058.50	637.57	420.93	680.91	1101.84	109.07	9.90	89	12	101	27	74	27

नोट :-

(राशि लाख में)

सीमा क्षेत्र विकास योजना		06-07	08-09	09-10	10-11	11-12	कुल योग
1	अनुमोदित योजनाओं की संख्या	26	30	147	52	94	349
2	अनुमोदित योजनाओं की कर्णांकित राशि	70.00	200	596.63	592.75	1361.38	2820.76
3	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	26	24	126	36	5	217
4	स्वीकृत योजनाओं की राशि	69.69	197.81	452.2	433.01	183.13	1335.84
5	सरकार से प्राप्त आवंटन	70.00	200.00	423.30	365.20	680.91	1739.41
6	कार्यकारी एजेंसी को विमुक्त राशि	67.78	168.11	337.99	332.71	119.60	1026.19
7	व्यय की गई राशि	65.80	157.11	293.07	230.66	0.00	746.64
8	पूर्ण योजनायें	26	22	79	16	0	143
9	अपूर्ण योजनायें	0	2	47	20	5	74
10	विमुक्ति के आधार पर बची राशि	2.22	31.89	85.31	32.49	561.31	713.22

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम
जिला का नाम :- पश्चिम चम्पारण, बेतिया

(राशि लाख में)

क्र0	प्रक्षेत्र का नाम	स्वीकृत योजना		विमुक्त राशि	व्यय की गई राशि	भौतिक प्रगति	
		संख्या	राशि			पूर्ण योजना	लंबित योजना
						संख्या	संख्या
1	2	8	9	10	11	13	15
1	पेयजल	1	2.47	0.5	0.5	1	0
2	सिंचाई	7	33.32	26.85	26.85	7	0
3	उर्जा	16	29.52	29.52	29.52	16	0
4	सुरक्षा संबंधी	10	66.59	58.28	58.28	7	3
5	पथ/पुल पुलिया	32	471.92	378.71	278.37	22	10
6	शिक्षा	14	187.2	145.16	98.16	7	7
7	कृषि एवं अन्य प्रक्षेत्र	4	30.25	25.28	24.88	2	2
8	समाज कल्याण	72	260.9	183.94	139.65	27	45
9	आधारभूत संरचना	60	138.16	100.13	90.43	54	6
	कुल योग :-	216	1220.33	948.37	746.64	143	73