

## मुख्यमंत्री जिला विकास योजना

जिला :- पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

(राशि लाख में)

क्र.	शीर्ष/ मद का नाम	वित्तीय प्रगति						भौतिक प्रगति						भौतिक उपलब्धि का प्रतिशत
		वर्ष 2010-11 तक प्राप्त आवंटन	वर्ष 2010-11 तक व्यय	दिनांक 01.04.11 को अवशेष राशि	वर्ष में प्राप्त आवंटन	वर्ष में व्यय हेतु कुल उपलब्ध राशि	वर्ष में कुल व्यय	वित्तीय उपलब्धि का प्रतिशत	दिनांक 01.04.11 को लंबित योजनायें	वर्ष में ली गई योजनायें	कुल चालू योजनायें	पूर्ण योजनायें	अपूर्ण योजनाएँ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	मुख्यमंत्री जिला विकास योजना	3000.00	2342.11	657.89	सम्पूर्ण राशि प्राप्त	657.89	154.05	23.42	24	7	31	11	20	35

नोट :-

(राशि लाख में)

मुख्यमंत्री जिला विकास योजना		
1	अनुमोदित योजनाओं की संख्या	358
2	अनुमोदित योजनाओं की कर्णांकित राशि	3000.00
3	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	357
4	स्वीकृत योजनाओं की राशि	2894.620
5	सरकार से प्राप्त आवंटन	3000.00
6	कार्यकारी एजेंसी को विमुक्त राशि	2579.29
7	व्यय की गई राशि	2496.16
8	पूर्ण योजनायें	337
9	अपूर्ण योजनायें	20
10	विमुक्ति के आधार पर बची राशि	420.71

## मुख्यमंत्री जिला विकास योजना

राशि लाख

क्र०	प्राप्त आवंटन	प्रक्षेत्र का नाम	स्वीकृत योजनाएं	स्वीकृत राशि	विमुक्त राशि	व्यय की गयी राशि	पूर्ण	अपूर्ण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3000.00	सड़क एवं पुल/पुलिया	33	1204.69	1105.35	1078.70	30	3	
2		स्वास्थ्य	2	64.00	60.37	60.37	2	0	
3		शिक्षा	30	448.79	427.75	399.12	28	2	
4		सिंचाई	47	143.61	137.59	131.91	46	1	
5		मत्स्य	37	168.65	163.68	159.38	35	2	
6		पशुपालन	7	23.22	21.59	19.70	6	1	
7		पर्यटन	2	33.19	15.99	15.99	0	2	
8		सोलर लाईट	186	427.00	394.08	400.54	182	4	
9		स्पोर्ट्स	2	215.90	112.15	110.65	0	2	
10		अन्य	11	165.58	140.74	119.80	8	3	
	<b>3000.00</b>	<b>कुल योग :-</b>	<b>357</b>	<b>2894.62</b>	<b>2579.29</b>	<b>2496.16</b>	<b>337</b>	<b>20</b>	