

श्रीधर सी० भा० प्र० से०, जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा दिनांक 29.05.2013 को चम्पारण तटबंध के कोयरपट्टी कटाव स्थल का किए गए निरीक्षण की टिप्पणी :-

1.0 दिनांक 29.05.2013 को बैरिया अंचल अंतर्गत चम्पारण तटबंध के कोयरपट्टी कटाव स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्री रामाशंकर, अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर एवं श्री सतीश प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता, अवर प्रमंडल, बेतिया उपस्थित थे। निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित निदेश दिए गये :-

2.0 स्पर के डाउन स्ट्रीम में 200 मीटर तक किए गए कटाव निरोधी कार्य :-

चम्पारण तटबंध (पी०डी० रिंग बांध) के कोयरपट्टी स्थित स्पर के डाउन स्ट्रीम में 200 मीटर की लम्बाई में Geo bag रिभेटमेंट का कार्य किया हुआ पाया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित चम्पारण तटबंध के सहायक अभियंता श्री सतीश प्रसाद सिंह के द्वारा बताया गया कि कोयरपट्टी गांव के पास Cut end के डाउन स्ट्रीम में 200 मीटर की लम्बाई में Geo bag रिभेटमेंट का कार्य किया गया है जो एजेंडा संख्या 118/56, प्राक्कलित राशि 156.58 लाख एवं इकरारनामा की राशि 132.190 लाख है। निरीक्षण के समय अच्छी गुणवत्ता का Geo bag का उपयोग कटाव स्थल पर किया हुआ पाया गया।

3.0 किए गए कटाव निरोधी कार्य के डाउन स्ट्रीम की सुरक्षा के संबंध में :-

कोयरपट्टी गांव के पास Cut end के डाउन स्ट्रीम में 200 मीटर की लम्बाई में Geo bag रिभेटमेंट का कराए गए कार्य के डाउन स्ट्रीम में कटाव की संभावना व्यक्त की गयी। इस कटाव की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश उपस्थित सहायक अभियंता को दिया गया। सहायक अभियंता के द्वारा बताया गया कि 15 जून के बाद फ्लड फाइटिंग का कार्य प्रारंभ किया जाता है। संभावित कटाव के मद्देनजर बोलडर, तार की जाली, जियो बैग, सैंड एवं बांस की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में कर ली जायेगी।

4.0 स्पर की सुरक्षा :-

निरीक्षण के समय स्पर पर पानी का दबाव पाया गया। पानी का दबाव बढ़ने से कटाव होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। स्पर पर गत वर्ष डाले गये जियो बैग के उपर से बोलडर क्रेटिंग करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। उपस्थित सहायक अभियंता को उक्त स्थल पर बोलडर क्रेटिंग करने का निदेश दिया गया।


5.0 मोनिटरिंग की व्यवस्था :-

पी०डी० रिंग बांध कार्यपालक अभियंता, चम्पारण प्रमंडल, मोतिहारी के अधीन है। इस प्रमंडल के दो अवर प्रमंडल संख्या-1 के सहायक अभियंता श्री सतीश प्रसाद सिंह, मो० 9473197335 एवं अवर

प्रमंडल संख्या-2 के सहायक अभियंता श्री जगनारायण चौधरी, मो0 9473197337 हैं। उन्हें 15 जून, 2013 से नियमित रूप से आवंटित तटबंध का भ्रमण कर प्रतिदिन प्रतिवेदन प्रेषित करने का निदेश दिया गया।


**6.0 अन्यान्य :-**

पी0डी0 रिंग बांध होते हुए सिंधी गांव तक कटाव निरोधी कार्य का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में बीच-बीच में बोल्टर पिचिंग का कार्य किया हुआ पाया गया। उपस्थित सहायक अभियंता को उक्त बांध का प्राक्कलन के अनुरूप कटाव निरोधी कार्य पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।




(श्रीधर सी०)  
जिला पदाधिकारी,  
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक ..... **894** ..... / गो०, दिनांक **19.06.2013**  
प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, चम्पारण तटबंध, मोतिहारी / सहायक अभियंता, अवर प्रमंडल संख्या-1 एवं 2, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, बेतिया / प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, बेतिया / आई०टी० मैनेजर, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(श्रीधर सी०)  
जिला पदाधिकारी,  
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक ..... **894** ..... / गो०, दिनांक **19.06.2013**  
प्रतिलिपि :- आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



(श्रीधर सी०)  
जिला पदाधिकारी,  
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।